



Montageschema und Reihenfolge

Abschlusskontrolle

Vor Freigabe der Treppenanlage sind alle Punkte vollständig zu prüfen und zu dokumentieren.

Das Bauschema / Fundamentplan unseres Lieferwerks ist Bestandteil dieser Montagehinweise. Die Montage ist durch fachkundige Personen unter Beachtung der Baustellensituation, der statischen Vorgaben und korrekten Befestigungsmitteln auszuführen. Bei Abweichungen zwischen Baustellensituation und Schema ist die Montage zu unterbrechen und mit Ihrem Bauleiter oder unserem OPTIGO Treppentechniker Rücksprache zu halten.



Abschlusskontrolle

Die OPTIGO Werksgarantie kann in Punkto Standfestigkeit und Funktionalität in Anspruch genommen werden, wenn ein exakter Abgleich mit einer Endkontrolle der fertig installierten Treppenanlage direkt nach dem Aufbau und der ersten Begehung durchgeführt wurde:

■	Bezugsmaße vor Hauslaibung oberes Podest bestimmt:	Datum / Kürzel: _____
■	U-Profil zuerst an Fassade montiert: Position, Höhe und waagerechte Ausrichtung geprüft:	Datum / Kürzel: _____
■	Oberes Podest korrekt am U-Profil angehängt; Profil nicht gespannt. Kraftschlüssig an Fassade geschraubt:	Datum / Kürzel: _____
■	Oberpodest mit Stützen zur Außenseite abgesichert und montiert. Alle Durchgangsbohrung zur Fixierung der Stützenhöhe gesetzt:	Datum / Kürzel: _____
■	Vorderes Lochbild des Oberpodestes zur Treppenlaufseite bei der Vormontage frei gehalten:	Datum / Kürzel: _____
■	Zwischenpodest mit vier Stützen montiert; alle Stützen lotrecht und sicher an Podestwangen und final am Boden befestigt:	Datum / Kürzel: _____
■	Beide Podeste waagerecht und in Flucht stehend ausgerichtet:	Datum / Kürzel: _____
■	Treppenwangen Profil-Enden (oben/ unten) richtig zugeordnet. Längen mit Überlappungen jeweils vier Stufenlochbilder gekoppelt:	Datum / Kürzel: _____
■	Beide Treppenläufe in Flucht; gleichmäßiger Steigungsverlauf; Alle Treppenstufen waagerecht ausgelotet und fest verschraubt:	Datum / Kürzel: _____
■	Alle Distanzbleche gemäß Schema eingesetzt. Alle Geländerstab Halterungen liegen plan auf Gitterrost auf:	Datum / Kürzel: _____
■	Geländerführung vollständig: Läufe und Zwischenpodest beidseitig; oberes Podest längsseits und hinten:	Datum / Kürzel: _____
■	Kröpfungen aller Geländerstäbe zeigen mit der STS Schraube nach außen:	Datum / Kürzel: _____
■	Handläufe sauber auf Patenthalten ausgerichtet und Geländerstäbe liegen bündig unterm Handlauf an. Mit Kabelbindern fixiert:	Datum / Kürzel: _____
■	Alle Schraubverbindungen endgültig angezogen und kontrolliert:	Datum / Kürzel: _____
■	Fundament- und Fußwinkelbefestigungen kontrolliert; Alle Fixierpunkte der Podeststützen am Boden verschraubt:	Datum / Kürzel: _____
■	Treppengeländer steht senkrecht und ist in der Neigung justiert; Provisorisch genutzte Kabelbinder wieder entfernt:	Datum / Kürzel: _____